

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE AL,**

**CRONOGRAMA FÍSICO 01 UNIDADE HABITACIONAL**

IT	SERVIÇOS	R\$ %	SEMANAS						TOTAL
			1	2	3	4	5	6	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	751,55	751,55	751,55	751,55	-	-	<b>3.006,20</b>
		% mês	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
		% acu	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	---	---	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	5.020,52	-	-	-	-	-	<b>5.020,52</b>
		% mês	100,00%	0,00%					100,00%
		% acu	100,00%	---	---	---	---	---	
3.1	FUNDAÇÃO	R\$	10.770,40	-	-	-	-	-	<b>10.770,40</b>
		% mês	100,00%						100,00%
		% acu	100,00%	---	---	---	---	---	
3.2	PISO	R\$	-	1.307,33	1.307,33	-	-	-	<b>2.614,65</b>
		% mês		50,00%	50,00%				100,00%
		% acu	---	50,00%	100,00%	---	---	---	
3.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	-	2.511,02	2.511,02	1.674,01	837,01	837,01	<b>8.370,06</b>
		% mês		30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		% acu	---	30,00%	60,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
3.4	ALVENARIA	R\$	6.026,15	6.026,15	-	-	-	-	<b>12.052,30</b>
		% mês	50,00%	50,00%					100,00%
		% acu	50,00%	100,00%	---	---	---	---	
3.5	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$	-	-	4.637,55	4.637,55	-	-	<b>9.275,10</b>
		% mês			50,00%	50,00%			100,00%
		% acu	---	---	50,00%	100,00%	---	---	
3.6	PINTURA	R\$	-	-	-	-	1.891,25	1.891,25	<b>3.782,50</b>

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE AL,**

**CRONOGRAMA FÍSICO 01 UNIDADE HABITACIONAL**

IT	SERVIÇOS	R\$ / %	SEMANAS						TOTAL
			1	2	3	4	5	6	
		% mês					50,00%	50,00%	100,00%
		% acu	---	---	---	---	50,00%	100,00%	
3.7	ESQUADRIAS	R\$	-	3.448,40	1.379,36	2.069,04	-	-	<b>6.896,80</b>
		% mês		50,00%	20,00%	30,00%			100,00%
		% acu	---	50,00%	70,00%	100,00%	---	---	
3.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$	1.818,68	-	363,74	-	727,47	727,47	<b>3.637,36</b>
		% mês	50,00%		10,00%		20,00%	20,00%	100,00%
		% acu	50,00%	50,00%	60,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
3.9	COBERTA	R\$	-	-	-	7.868,33	-	-	<b>7.868,33</b>
		% mês				100,00%			100,00%
		% acu	---	---	---	100,00%	---	---	
4.0	LIMPEZA DA OBRA	R\$	-	-	-	-	-	176,28	<b>176,28</b>
		% mês						100,00%	100,00%
		% acu	---	---	---	---	---	100,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>		$\Sigma$	SEMANAS						
			1	2	3	4	5	6	
		R\$	<b>24.387,30</b>	<b>14.044,45</b>	<b>10.950,55</b>	<b>17.000,48</b>	<b>3.455,73</b>	<b>3.632,01</b>	<b>73.470,50</b>
		% mês	<b>33,19%</b>	<b>19,12%</b>	<b>14,90%</b>	<b>23,14%</b>	<b>4,70%</b>	<b>4,94%</b>	<b>100,00%</b>
	% acu	33,19%	52,31%	67,21%	90,35%	95,06%	100,00%		