

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE AL

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE UMA PONTE PRÉ FABRICADA DE CONCRETO ARMADO: 03 (TRES) PONTES NAS DIMENSÕES 5,00 X 6,00 E 1 (UMA) PONTE NA DIMENSÃO 5,00 X 7,00 A SER IMPLANTADA NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - AL.

DATA maio / 2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

IT	SERVIÇOS	R\$ / %	MESES				TOTAL
			1	2	3	4	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	3.374,40	3.374,40	3.374,40	3.374,40	13.497,58
		% mês	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		% acu	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	
03 (TRES) PONTES 5,00X6,00M							
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	4.384,37	4.384,37	4.384,37	-	13.153,11
		% mês	33,30%	33,30%	33,40%		100,00%
		% acu	33,30%	66,60%	100,00%	---	
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$	82.671,72	82.671,72	82.671,72	-	248.015,17
		% mês	33,30%	33,30%	33,40%		100,00%
		% acu	33,30%	66,60%	100,00%	---	
4.0	SUPERESTRUTURA E TABULEIRO	R\$	91.184,51	91.184,51	91.184,51	-	273.553,53
		% mês	33,30%	33,30%	33,40%		100,00%
		% acu	33,30%	66,60%	100,00%	---	
01 (UMA) PONTE 5,00X7,00M							
5.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	-	-		4.384,37	4.384,37
		% mês				100,00%	100,00%
		% acu	---	---		100,00%	
6.0	INFRAESTRUTURA	R\$	-	-		82.671,72	82.671,72
		% mês				100,00%	100,00%
		% acu	---	---		100,00%	
7.0	SUPERESTRUTURA E TABULEIRO	R\$	-	-		95.634,04	95.634,04
		% mês				100,00%	100,00%
		% acu	---	---		100,00%	
TOTAL GERAL		Σ	MESES				
			1	2	3	4	
		R\$	181.615,00	181.615,00	181.615,00	186.064,13	730.909,52
		% mês	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	% acu	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		