



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE - AL
CEP: 57.968-000

Obra: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE-AL
LOCAL: RUA EDSON DA GAMA PEIXOTO

Cronograma Físico Financeiro

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	63.346,92	4,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.346,92	4,17%
1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	5.933,30	0,39%	5.933,30	0,39%	5.933,30	0,39%	5.933,30	0,39%	5.933,30	0,39%	5.933,30	0,39%	5.933,30	0,39%	5.933,30	0,39%	47.466,40	3,13%
2.0	CAMPO E ALAMBRADO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	191.501,68	12,62%	191.501,68	12,62%	383.003,35	25,23%
3.0	VESTIÁRIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86.850,72	5,72%	86.850,72	5,72%	86.850,72	5,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	260.552,17	17,17%
4.0	DRENAGEM E SANEAMENTO	0,00	0,00%	150.751,73	9,93%	50.250,58	3,31%	50.250,58	3,31%	50.250,58	3,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	301.503,45	19,86%
5.0	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.633,42	2,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.633,42	2,02%
6.0	ARQUIBANCADA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.219,97	6,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.219,97	6,01%
7.0	ESTACIONAMENTO E CANTEIROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.172,47	6,01%	91.172,47	6,01%	91.172,47	6,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	273.517,40	18,02%
8.0	MURO DE ARRIMO	0,00	0,00%	33.300,15	2,19%	33.300,15	2,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.600,30	4,39%
TOTAL		69.280,22	4,56%	189.985,18	12,52%	176.334,75	11,62%	234.207,07	15,43%	234.207,07	15,43%	218.959,16	14,43%	197.434,98	13,01%	197.434,98	13,01%	1.517.843,38	100,00%
TOTAL ACUMULADO		69.280,22	4,56%	259.265,40	17,08%	435.600,14	28,70%	669.807,21	44,13%	904.014,27	59,56%	1.122.973,43	73,98%	1.320.408,41	86,99%	1.517.843,38	100,00%	1.517.843,38	100,00%

—